

射线检测报告书

工 程 名 称: 恒基达鑫一二期装车站新增两套卸车系统项目

检 件 名 称: 压力管道

委 托 单 位: 贵州化工建设有限责任公司

报 告 编 号: 2021SHZH-014RTBG-01

广州声华科技股份有限公司

二零二一年四月



SH/T 3503-J127-1		射线检测报告 (主页)			工程名称: 恒基达鑫一二期装车站新增两套卸车系统项目		
					单元名称: /		
委托单位	贵州化工建设有限责任公司		报告编号	2021SHZH-014RTBG-01	管线号 设备位号	PL-8303	
承包单位	广州声华	检件名称	压力管道	检件规格	Φ108×5	检件材质	20#
检测标准	NB/T47013.2-2015	技术等级	AB级	检测比例	10%	合格级别	III
检测时机	焊接完成后	焊接方法	GTAM	热处理状态	/	透照方式	双壁单影
设备型号	XXG-2505	焦点定量	2*2mm	胶片型号	爱克发/C7	增感屏	0.03mm
管电压	180KV	管电流	5 mA	γ 源种类	射线机	γ 源活度	/Ci
像质计型号	Fe(10/16)	线径编号	13	焦距	260mm	曝光时间	1.8min
底片黑度	2.0-4.5	有效片长	56.2mm	显影温度	20℃	显影时间	5min
检测部位编号		片位号	焊工号	缺陷性质	缺陷定量	评定级别	备注
A#		1-2	-	-	-	I	
		2-3	-	-	-	I	
		3-4	-	-	-	I	
		4-5	-	-	-	I	
		5-6	-	-	-	I	
		6-1	-	-	-	I	
B#		1-2	-	-	-	I	
		2-3	-	-	-	I	
		3-4	-	-	-	I	
		4-5	-	-	-	I	
		5-6	-	-	-	I	
		6-1	-	-	-	I	
C#		1-2	-	-	-	I	
		2-3	-	-	-	I	
		3-4	-	-	-	I	
		4-5	-	-	-	I	
		5-6	-	-	-	I	
评片人		审核人:		检测单位: (检测章)			
资 格: RT II 级		资 格: RT III 级		报告日期: 2021 年 4 月 20 日			



[illegible]

SH/T 3503-J127-1		射线检测报告 (主页)			工程名称: 恒基达鑫一二期装车站新增两套卸车系统项目		
					单元名称: /		
委托单位	贵州化工建设有限责任公司		报告编号	2021SHZH-014RTBG-01	管线号 设备位号	PL-8306	
承包单位	广州声华	检件名称	压力管道	检件规格	Φ108×5	检件材质	20#
检测标准	NB/T47013.2-2015	技术等级	AB级	检测比例	10%	合格级别	III
检测时机	焊接完成后	焊接方法	GTAM	热处理状态	/	透照方式	双壁单影
设备型号	XXG-2505	焦点定量	2*2mm	胶片型号	爱克发/C7	增感屏	0.03mm
管电压	180KV	管电流	5 mA	γ源种类	射线机	γ源活度	/Ci
像质计型号	Fe(10/16)	线径编号	13	焦距	260mm	曝光时间	1.8min
底片黑度	2.0-4.5	有效片长	56.2mm	显影温度	20℃	显影时间	5min
检测部位编号		片位号	焊工号	缺陷性质	缺陷定量	评定级别	备注
A#		1-2	-	-	-	I	
		2-3	-	-	-	I	
		3-4	-	-	-	I	
		4-5	-	-	-	I	
		5-6	-	未熔合	10mm	IV	
		5-6R1	-	-	-	I	
		6-1	-	-	-	I	
B#		1-2	-	-	-	I	
		2-3	-	-	-	I	
		3-4	-	-	-	I	
		4-5	-	-	-	I	
		5-6	-	-	-	I	
		6-1	-	-	-	I	
C#		1-2	-	-	-	I	
		2-3	-	-	-	I	
		3-4	-	-	-	I	
		4-5	-	-	-	I	
评片人		审核人:		检测单位: (检测章)			
资格: RT II 级		资格: RT III 级		报告日期: 2021年4月20日			

[illegible]