

压力与泄漏试验方案

业务完整性验收测试资料

文件编号	TEST-B00-011
版本 / 日期	0 / 2026-05-20
资料属性	测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程

1 文件目的与适用范围

本文件属于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司一、二期装车站新增两套卸车系统项目的业务完整性验收测试资料，用于支撑 R59、R60、R61、R62 节点的资料链验证。

资料以既有施工图数据为核心；无法从来源确认的单位、人员、证书号和记录编号均使用 TEST 前缀，不构成真实工程凭证。

2 对象与追溯关系

项目	内容
关联管线	PL8301、PL8302、PL8303、PL8304、PL8305、PL8306、VT8301、VT8302
关联焊口	W-B00-001、W-B00-002、W-B00-003、W-B00-004、W-B00-005、W-B00-006、W-B00-007、W-B00-008、W-B00-009、W-B00-010、W-B00-011、W-B00-012
关联材料	MAT-B00-20-001
节点范围	R59、R60、R61、R62

3 基础项目控制参数

- 施工图 QX201903S-13-Y-07、QX201903S-13-Y-10，2021 年 3 月，第 2 版。
- 管道级别 GC2，介质相关基础管线采用 20#、 $\Phi 108 \times 4$ 。
- 设计压力 0.55 MPa；液压试验压力 0.825 MPa；泄漏试验压力 0.55 MPa。

4 试验参数与安全措施

- 液压试验介质：洁净水；试验压力 0.825 MPa；稳压 10 min 后降至设计压力检查。
- 泄漏试验压力 0.55 MPa；检漏介质空气；法兰、阀门填料和焊缝无泄漏。
- 压力表量程 0—1.6 MPa，两块，精度 1.6 级，均在 TEST 校准有效期。
- 划定警戒区，升压分级，异常时先卸压后处理。

3 结论

经测试资料链检查，本文件所列对象、记录和关联编号可追溯，最终状态合格；过程异常按对应分册的闭环记录执行。

测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程

引用文件

- QX201903S-13-Y-07 / QX201903S-13-Y-10 (既有施工图来源)
- M00-STD-001 标准版本台账
- V00-R01-R69 资料覆盖矩阵

编审记录

角色	人员	日期	签署形态
编制	测试设计负责人甲	2026-05-20	电子签署 (测试) TEST 电子签署 (测试) 编制 电子签署 (测试) 合成资料 不得用于真实工程
校核	测试校核负责人乙	2026-05-20	电子签署 (测试) TEST 电子签署 (测试) 校核 电子签署 (测试) 合成资料 不得用于真实工程
批准	测试批准负责人丙	2026-05-20	电子签署 (测试) TEST 电子签署 (测试) 批准 电子签署 (测试) 合成资料 不得用于真实工程