

耐压替代申请审批

业务完整性验收测试资料

文件编号	TEST-S06-002
版本 / 日期	0 / 2026-07-10
资料属性	测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程

1 文件目的与适用范围

本文件属于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司一、二期装车站新增两套卸车系统项目的业务完整性验收测试资料，用于支撑 R63、R64、R65 节点的资料链验证。

资料以既有施工图数据为核心；无法从来源确认的单位、人员、证书号和记录编号均使用 TEST 前缀，不构成真实工程凭证。

2 对象与追溯关系

项目	内容
关联管线	PL8306
关联焊口	W-S06-001、W-S06-002、W-S06-003
关联材料	MAT-B00-20-001
节点范围	R63、R64、R65

3 替代检验闭环

- 对象仅为 PL8306 最终封闭段，不引用 B00 液压试验报告作为本段验收证据。
- 因已连接在役边界且无法安全隔离充水，提出耐压替代；施工、设计、建设、监检角色于焊前批准。
- W-S06-001—003 执行 100% RT 和 100% MT；模拟底片仅作测试证据面板。
- 最终执行 0.55 MPa、30 min 泄漏试验，无压降、无泄漏，状态合格闭环。

3 结论

经测试资料链检查，本文件所列对象、记录和关联编号可追溯，最终状态合格；过程异常按对应分册的闭环记录执行。

测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程

批准顺序

日期	角色	单位 / 人员	意见	记录
2026-07-01	施工	TEST-压力管道安装 单位 / 测试质量责任 人员丁	同意申请	电子记录 (测试)
2026-07-02	设计	广东星燃石化设计院 有限公司 / 测试设计 负责人甲	技术同意	电子记录 (测试)
2026-07-02	建设	珠海恒基达鑫国际化 工仓储股份有限公司 / TEST-建设代表	同意实施	电子记录 (测试)
2026-07-03	监检角色	TEST-监督检验角色 单位 / TEST-监检人 员	方案确认	电子记录 (测试)

引用文件

- QX201903S-13-Y-07 / QX201903S-13-Y-10 (既有施工图来源)
- M00-STD-001 标准版本台账
- V00-R01-R69 资料覆盖矩阵

编审记录

角色	人员	日期	记录方式
编制	测试设计负责人甲	2026-07-10	电子记录 (测试)
校核	测试校核负责人乙	2026-07-10	电子记录 (测试)
批准	测试批准负责人丙	2026-07-10	电子记录 (测试)