

返修复检合格报告

业务完整性验收测试资料

文件编号	TEST-S03-007
版本 / 日期	0 / 2026-06-19
资料属性	测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程

1 文件目的与适用范围

本文件属于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司一、二期装车站新增两套卸车系统项目的业务完整性验收测试资料，用于支撑 R31 节点的资料链验证。

资料以既有施工图数据为核心；无法从来源确认的单位、人员、证书号和记录编号均使用 TEST 前缀，不构成真实工程凭证。

2 对象与追溯关系

项目	内容
关联管线	ST8301-TEST
关联焊口	W-S03-001、W-S03-002、W-S03-003、W-S03-004
关联材料	MAT-S03-15CRMO-001
节点范围	R31

3 工艺与闭环要求

- ST8301-TEST，15CrMoG， $\Phi 76 \times 16$ ，设计压力 2.5 MPa，设计温度 300 °C。
- PWHT 680 $\pm$ 20 °C，保温 60 min；两支热电偶；记录仪 TEST-HTR-001。
- W-S03-003 首次 RT 发现未熔合，返修批准后完成首次返修，复检合格后再进行 PWHT。
- 测试模拟底片图，不得作为真实检测底片。

3 结论

经测试资料链检查，本文件所列对象、记录和关联编号可追溯，最终状态合格；过程异常按对应分册的闭环记录执行。

测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程

复检结果

报告号	焊口	方法	范围	结果	结论
TEST-RT-S03-002	W-S03-003	RT	原缺陷部位及两端延伸	未见超标缺陷	合格闭环

引用文件

- QX201903S-13-Y-07 / QX201903S-13-Y-10 (既有施工图来源)
- M00-STD-001 标准版本台账
- V00-R01-R69 资料覆盖矩阵

编审记录

角色	人员	日期	记录方式
编制	测试设计负责人甲	2026-06-19	电子记录 (测试)
校核	测试校核负责人乙	2026-06-19	电子记录 (测试)
批准	测试批准负责人丙	2026-06-19	电子记录 (测试)