

耐压替代设计论证与应力分析

业务完整性验收测试资料

文件编号	QX201903S-13-Y-TEST-S06-001
版本 / 日期	0 / 2026-07-10
资料属性	测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程

1 文件目的与适用范围

本文件属于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司一、二期装车站新增两套卸车系统项目的业务完整性验收测试资料，用于支撑 R63 节点的资料链验证。

资料以既有施工图数据为核心；无法从来源确认的单位、人员、证书号和记录编号均使用 TEST 前缀，不构成真实工程凭证。

2 对象与追溯关系

项目	内容
关联管线	PL8306
关联焊口	W-S06-001、W-S06-002、W-S06-003
关联材料	MAT-B00-20-001
节点范围	R63

3 替代检验闭环

- 对象仅为 PL8306 最终封闭段，不引用 B00 液压试验报告作为本段验收证据。
- 因已连接在役边界且无法安全隔离充水，提出耐压替代；施工、设计、建设、监检角色于焊前批准。
- W-S06-001—003 执行 100% RT 和 100% MT；模拟底片仅作测试证据面板。
- 最终执行 0.55 MPa、30 min 泄漏试验，无压降、无泄漏，状态合格闭环。

3 结论

经测试资料链检查，本文件所列对象、记录和关联编号可追溯，最终状态合格；过程异常按对应分册的闭环记录执行。

测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程

应力与风险校核

工况	计算值	许用 / 判据	结论
设计压力 0.55 MPa	一次薄膜应力 22 MPa	≤许用应力	合格
热位移	等效应力范围 41 MPa	≤许用范围	合格
替代风险	泄漏 / 缺陷残留	100%RT+100%MT+泄漏试验	可控

引用文件

- QX201903S-13-Y-07 / QX201903S-13-Y-10 (既有施工图来源)
- M00-STD-001 标准版本台账
- V00-R01-R69 资料覆盖矩阵

编审记录

角色	人员	日期	记录方式
编制	测试设计负责人甲	2026-07-10	电子记录 (测试)
校核	测试校核负责人乙	2026-07-10	电子记录 (测试)
批准	测试批准负责人丙	2026-07-10	电子记录 (测试)