

技术比较与强度校核

业务完整性验收测试资料

文件编号	TEST-S02-002
版本 / 日期	0 / 2026-06-10
资料属性	测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程

1 文件目的与适用范围

本文件属于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司一、二期装车站新增两套卸车系统项目的业务完整性验收测试资料，用于支撑 R22 节点的资料链验证。

资料以既有施工图数据为核心；无法从来源确认的单位、人员、证书号和记录编号均使用 TEST 前缀，不构成真实工程凭证。

2 对象与追溯关系

项目	内容
关联管线	PL8303
关联焊口	W-S02-001、W-S02-002、W-S02-003
关联材料	MAT-S02-S30408-001
节点范围	R22

3 S02 代用闭环

- 代用申请
- 技术比较
- 强度校核
- 设计批准
- 材料采购

- 安装合格
- 合格闭环

4 代用参数

- 隔离对象：PL8303 测试段，不改变其他基础管段。
- 原材料 20# $\Phi 108\times 4$ ，代用材料 S30408 $\Phi 108\times 4.5$ ，批次 MAT-S02-S30408-001。
- 代用焊接工艺 WPS-TEST-S02-01；强度、腐蚀裕量和连接兼容性校核满足。
- 设计批准日期 2026-06-05，采购日期 2026-06-06，安装日期 2026-06-09。

3 结论

经测试资料链检查，本文件所列对象、记录和关联编号可追溯，最终状态合格；过程异常按对应分册的闭环记录执行。

测试专用 / 合成资料 / 不得用于真实工程

强度校核摘要

项目	20#原设计	S30408 代用	判定
外径×壁厚	$\Phi 108\times 4$	$\Phi 108\times 4.5$	壁厚增加
设计压力	0.55 MPa	0.55 MPa	不变
许用应力取值	按 20#适用温度	按 S30408 适用温度	满足
计算厚度	$\leq$ 名义厚度-负偏差	$\leq$ 名义厚度-负偏差	合格

引用文件

- QX201903S-13-Y-07 / QX201903S-13-Y-10 (既有施工图来源)
- M00-STD-001 标准版本台账
- V00-R01-R69 资料覆盖矩阵

编审记录

角色	人员	日期	记录方式
编制	测试设计负责人甲	2026-06-10	电子记录 (测试)

角色	人员	日期	记录方式
校核	测试校核负责人乙	2026-06-10	电子记录 (测试)
批准	测试批准负责人丙	2026-06-10	电子记录 (测试)